전기설비 (7월) 점검기록표

수용가명 : 상동반월 삼호이동부아파트 상호 아래 [illegible] 점검일자 : 20 25 년 7 월 16 일

수전설비	전압	22.9K V	용량	250 KW	발전설비	전압	380 V	용량	114 KW
태양광설비	전압	V	용량	KW	기타설비	전압	V	용량	KW

	책임분계점	개폐기	케이블	수전용개폐기	배선(모선)	피뢰기	변성기류	전력퓨즈	변압기	계전기/차단기	수배전반	콘덴서	접지설비	이격거리	보호시설	위험표시	조작용구	기타기기
특고설비		0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	/	0	0	0		0	0

	인입구배선	배분전반	누전용차단기	개폐기	전선관전선	비닐코드선	아동접촉선	배선기구	MCC반/전동기	전열장치	전기용접기	콘덴서	조명장치	충전시설	전기자동차	태양광	발전설비
저압설비																	
	0	0	0	0	0	/	/	0	0	/	/	0	0	/		/	0

PNL명	부하현황	TR온도	PNL명	부하현황	TR온도
/	380 V 53 / 62 / 65 A	50 ℃		V / / A	℃
	V / / A	℃		V / / A	℃

◈ 전기안전교육 준수사항

가. 전기안전관리자의 지적사항 및 부적합한 전기설비를 방치하시면 감전, 화재 등 전기재해의 원인이 될 수 있으니 신속히 개수하여 사용하시기 바랍니다.(부적합 전기설비의 개·보수 전후에 당사에 연락을 주시면 조언하여 드리며 개·보수 완료시에는 점검하여 드리겠습니다.)

나. 수전실에는 전기담당자 외 출입 및 조작을 금하시고 항상 잠금장치를 하셔야 합니다.

다. PVC 비닐코드 전선은 옥내외 배선용 규격 전선이 아니므로 사용하시면 안됩니다.

라. 영업 또는 업무 종료 후, 전기를 사용하지 않는 회로는 주개폐기를 개방하여 주십시오.

마. 전기설비 조작은 교육받은 관리자나 당사 안전관리자 이외에는 조작을 금합니다.

결재	담당	과장	국장	시설장
	김	기술과장		김

◈ 기타사항

* 비상 발전기 시운전
- 수동기동 일시 중단상
↳ 조치후 정상 기동.

* 안전사항
작업시 누전에 주의해주세요

(주)대한전기안전관리아이캔 적합(O), 부적합(X), 해당없음(/) | 확인 | 연락(입회)책임자 정훈 (인)
TEL : (02)514-9384~5 FAX : (02)517-1298 | 점검자 강은철 (인)

(주)대한전기안전관리아이캔